

回 答 書

平成30年10月 1日

入札参加者各位

工事番号	1 1 8 1 0 7		那須塩原市長 君島 寛
工事等の名称	黒磯駅東口エレベーター設置工事		
No.	図面番号／工事科目	質 疑 事 項	回 答
1	共通仮設	既存通路側壁面工事に際しての区分、養生方法をご指示下さい。	壁面施工時においても利用者動線は既存通路幅の半分程度は確保する必要があります。養生方法はガードフェンス程度とします。
2	〃	現場事務所は任意で宜しいですか？	現場事務所費は公共建築工事積算基準により共通仮設費率に含む内容として計上されているので原則設置とします。詳細については、本工事受注者と協議とします。
3	A-102	既存通路角の柱脚について地中のベース張り出しはA-302の点線程度と考えて宜しいでしょうか？	図面のとおりと考えて良い。
4	S-106	既存埋設管の位置は調査が必要なのでしょうか？ (山留との干渉) 又、種別は何でしょうか？(電気、排水他)	調査は不要としますが、確認をしながら施工すること。種別は下水道本管HP φ800です。
5	S	現地又は近接地のボーリングデータは有りますでしょうか？(山留積算、地下水位の為)	黒磯駅東口広場のスウェーデン式サウンディング試験データ、西口のボーリングデータがあります。