

平成24年度 一般住宅における除染実施結果

作業件数	4,730件	作業棟数	5,221棟	
対象エリア	除染作業内容 (※)	空間放射線量率 (高さ地上1m)		低減率
		事前 (μ Sv/h)	事後 (μ Sv/h)	
全 体		0.32	0.26	19%
	表土除去あり	0.32	0.24	25%
	通常メニュー	0.33	0.29	12%
	0.23 μ Sv/h未満のため 雨樋下のみ	0.21	0.19	10%
ハロープラザ エリア		0.40	0.32	20%
	表土除去あり	0.39	0.28	28%
	通常メニュー	0.41	0.35	15%
	0.23 μ Sv/h未満のため 雨樋下のみ	0.26	0.22	15%
鍋掛公民館 エリア		0.36	0.29	19%
	表土除去あり	0.35	0.27	23%
	通常メニュー	0.36	0.31	14%
	0.23 μ Sv/h未満のため 雨樋下のみ	0.20	0.18	10%
東那須野 公民館 エリア		0.31	0.25	19%
	表土除去あり	0.32	0.23	28%
	通常メニュー	0.32	0.27	16%
	0.23 μ Sv/h未満のため 雨樋下のみ	0.20	0.18	10%
西公民館 エリア		0.28	0.22	21%
	表土除去あり	0.29	0.21	28%
	通常メニュー	0.30	0.25	17%
	0.23 μ Sv/h未満のため 雨樋下のみ	0.19	0.18	5%
厚崎公民館 エリア		0.29	0.23	21%
	表土除去あり	0.29	0.22	24%
	通常メニュー	0.29	0.25	14%
	0.23 μ Sv/h未満のため 雨樋下のみ	0.21	0.19	10%

(※) 表土除去あり…通常メニューに加え、環境省の補助対象外である表土除去を追加した手法
(18歳以下の子ども、または妊婦の居住する住宅が対象)

通常メニュー…環境省から示されている除染メニューのうち、市の放射能対策本部会議で
決定した手法